

Subventions

Caisse	150 000.00\$
FSTD	65 000.00\$
MRC	40 000.00\$
CLD	30 000.00\$
Municipalité	31 000.00\$
Député	2 000.00\$
	<hr/>
	<i>328 000.00\$</i>

Contribution des membres

423 membres se qui donne 128 350.00\$ en part social

Coût du projet initial

<i>Titre</i>	<i>Estimation</i>
Bâtisse	1 085 800,00 \$
Terrassement	50 000,00 \$
Fosse septique	15 000,00 \$
Achat épicerie Chez Nicole	200 000,00 \$
Imprévus	67 344,00 \$
	1 418 144,00 \$

Bilan de construction

Coût estimé de la construction

<i>Titre</i>	<i>Soumission</i>	<i>Coût</i>
Fondation	160 380,00 \$	155 184,86 \$
Excavation	28 550,00 \$	23 841,50 \$
Fosse septique	13 250,00 \$	13 250,00 \$
Électricité	87 500,00 \$	92 075,88 \$
Plomberie	22 471,00 \$	5 825,08 \$
Vestibule	28 800,00 \$	29 434,60 \$
Chauffage/ Climatisation	62 335,00 \$	65 539,67 \$
Structure	71 945,00 \$	78 949,82 \$
Joint/Peinture	23 650,00 \$	23 738,94 \$
Matériaux	240 300,00 \$	175 901,71 \$
Salaire	208 000,00 \$	153 031,62 \$
	947 181,00 \$	816 773,68 \$

Autres dépenses professionnelles

<i>Titre</i>	<i>Soumission</i>	<i>Coût</i>
Architecte	32 500,00 \$	30 081,86 \$
Ingénieure	15 000,00 \$	15 902,00 \$
Terrassement/Pavage	47 723,00 \$	38 876,20 \$
Étude valeur marchande	3 000,00 \$	3 000,00 \$
Étude de sol	9 000,00 \$	8 463,75 \$
	107 223,00 \$	96 323,81 \$

Dépenses complémentaires

<i>Titre</i>	<i>Soumission</i>	<i>Coût</i>
Achat immeuble A	200 000,00 \$	200 000,00 \$
terrain B	16 000,00 \$	16 000,00 \$
Démolition immeuble B	13 500,00 \$	13 495,22 \$
Analyse de Fiducie	3 800,00 \$	3 817,80 \$
Analyse CFE	3 325,00 \$	3 325,00 \$
Assurance chantier	3 500,00 \$	3 378,00 \$
Notaire	5 500,00 \$	4 821,67 \$
Installation d'hydro	22 000,00 \$	4 655,33 \$
	267 625,00 \$	249 493,02 \$

Prévision dépenses finales

<i>Titre</i>	<i>Prévision</i>
Salaire	7 000,00 \$
Matériaux	7 000,00 \$
Terrassement/Pavage	6 500,00 \$
Récupération	5 000,00 \$
Chargé de projet	20 000,00 \$
Pancarte et enseigne mural	27 000,00 \$
	72 500,00 \$

Prévision coût du projet

1, 394,529.00 \$

Coût réel

1, 235,090.50 \$