

Bilan construction

Projet initial	\$1 418 144,00
Projet soumission	1 394 529,00
Coût réel	1 235 090,50
Écart favorable à la Coop	183 053,50
Subventions	
Pacte rural	25 000,00
MRC : 2 fonds (60 000+75 000)	135 000,00
CLD : Économie Sociale	20 000,00
Caisse de l'Ouest de Portneuf	150 000,00 / 3 ans
Municipalité	185 000,00 / 10 ans
Municipalité budget départ coop	5 000,00
Député de Portneuf	2 000,00
Coop Fédérée (enseigne)	17 000,00
Total	539 000,00
Contribution populaire	
425 membres (achat épicerie)	127 500,00
Emprunt	
CLD (achat épicerie)	75 000,00
Centre Financier Entreprises (bâtisse)	667 374,00
Fiducie (bâtisse)	208 396,00
Total	950 770,00
Balance	53 630,00
Centre Financier Entreprises (bâtisse)	616 064,00
Fiducie (bâtisse)	78 396,00
Total	748 090,00
Note : Balance de l'emprunt au 15 juillet 2013 après remboursement de 130 000\$ à la Fiducie	

Municipalité NDM

Autres contributions :

- | | |
|---|------------------|
| ▪ Crédit de taxes 2013 (100%) : | 16 525,60 |
| ▪ Crédit de taxes 2014 (75%) : | 12 394,20 |
| ▪ Crédit de taxes 2015 (50%) : | 8 262,80 |
| ▪ Photocopies / téléphonie / local : | 2 500,00 |
| ▪ Prêt du personnel municipal : | 35 000,00 |

Total : **74 682,60**

Grand total NDM : **326 227.70**

Caution de prêts :

- | | |
|------------------|------------------|
| ▪ CFE | \$500 000 |
| ▪ Fiducie | \$ 75 000 |

Photocopies et personnel : montant estimé